



UNIVERSITÉ
JEAN MONNET
SAINT-ÉTIENNE

Conseil d'administration
Séance du 12 juillet 2021


ACTE ADMINISTRATIF Acte 42/2021	FONCTIONNEMENT DE L'UNIVERSITÉ Restructuration du Campus Tréfilerie
------------------------------------	--

Vu le code de l'éducation dont les articles L712-3 et L719-7,
Vu les statuts modifiés de l'Université,

Le Conseil d'Administration approuve l'évolution du bilan financier concernant la restructuration du Campus Tréfilerie.

A Saint Etienne le 13 juillet 2021

Le Président du Conseil d'Administration,
Président de l'Université,


Florent PIGEON

POUR : 31

CONTRE : 0

ABST : 0



**UNIVERSITÉ
JEAN MONNET**
SAINT-ÉTIENNE

Evolution du bilan financier

Synthèse au 05/07/2021	Niveau chiff	DEX	Budget mise à jour	Aléas TRVX	commentaires	AE	CP
Travaux		17 899 513 €	19 918 552 €	11%	70 274 €	1 617 308 €	351 772 €
Bâtiment Neuf	TRVX+est	6 736 689 €	7 901 960 €	17%	- €	1 950 €	900 €
Deconstruction ABC RU	TRVX	384 800 €	179 749 €	-53%	- €	1 770 €	720 €
Parc	TRVX	1 656 000 €	1 985 461 €	20%	- €	1 724 €	874 €
Grille	TRVX		422 484 €	0%	- €	1 724 €	874 €
Bâtiments E et F	TRVX	811 259 €	1 262 240 €	56%	70 274 €	1 211 367 €	- €
Bâtiment Papin	definitif+est	1 339 260 €	817 662 €	-39%	- €	386 606 €	336 238 €
Bâtiment A/B Gate et J	definitif	388 861 €	182 011 €	-53%	- €	12 167 €	12 167 €
Bâtiments G et M	PRO	545 369 €	799 284 €	47%	- €	- €	- €
Bâtiment D	Prog	1 739 803 €	- €	-100%	- €	- €	- €
Bâtiment KLSH	AVP	4 297 473 €	6 367 703 €	48%	- €	- €	- €
Aménagements		1 781 044 €	1 656 867 €	-7%	- €	14 565 €	12 665 €
Déménagements	Prog	416 667 €	416 667 €	0%		14 565 €	12 665 €
Mobilier	Prog+	724 377 €	830 200 €	15%		- €	- €
Signalétique	Prog	300 000 €	250 000 €	-17%		- €	- €
1% Artistique	Prog	160 000 €	160 000 €	0%		- €	- €
Chauffage Urbain	Prog	180 000 €	- €	-100%		- €	- €
Etudes		3 549 872 €	3 657 622 €	3%	- €	2 573 528 €	1 214 723 €
MOEA/AMO	Marché+Proj	3 021 192 €	3 444 619 €	14%		2 524 645 €	1 173 382 €
diagnostic complémentaire	Réel+Proj	528 680 €	213 003 €	-60%		48 883 €	41 341 €
Assurances		308 397 €	349 903 €	13%		- €	- €
Aléas		1 409 813 €	1 339 539 €	-5%		- €	- €
Révisions prix TTC		1 500 000 €	1 500 000 €	0%		- €	- €
Total TTC		31 438 367 €	33 891 309 €	8%	84 329 €	5 046 481 €	1 894 992 €
						subvention SEM affectée	
			Différence				2 452 942 €